

750 MOP CONTROLLO MENSILE SISTEMA COLLETTAMENTO BIOGAS		MESE DI MARZO 2021
CONTROLLO DI TUTTE LE LINEE BIOGAS	STATO	
	OK	Ripristinato
Pendenze linee	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrità tubi, giunti e collettori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROLLO VISIVO TESTE DI POZZO	STATO	
	OK	Ripristinato
Stato generale e perdite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrità derivazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sigillatura terreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROLLO STAZIONI DI REGOLAZIONE	STATO	
	OK	Ripristinato
Stato saldature collettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stato valvole di analisi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pendenza collettore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTROLLO DEPRESSIONI	STATO	
	OK	Ripristinato
Presenza depressione linee primarie e secondarie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza depressione sulle stazioni di regolazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOTE:		
DATA: 29-03-2021		FIRMA: 